

第33回 松川町リニア中央新幹線 建設工事対策委員会

令和8年(2026年)6月17日

東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線長野工事事務所

- ① 工事進捗
- ② 発生土運搬車両の運行状況と運行計画
- ③ その他


① 工事進捗

② 発生土運搬車両の運行状況と運行計画

③ その他

大鹿村内の工事概要について

20260617 松川町
第33回対策委員会資料



南アルプストンネル長野工区の工事状況

20260617 松川町
第33回対策委員会資料

- 除山非常口から先進坑及び本坑を掘削しています。
- 小渋川非常口から本坑を掘削しています。



【凡例】

- 計画路線(トンネル区間)
- 計画路線(地上区間)
- 非常口トンネル・先進坑・工事用トンネル
- 非常口


工事進捗(掘削済延長)

非常口 : 約3.3km 完了
先進坑等 : 約5.2km / 8.3km
本坑 : 約3.2km / 8.4km

伊那山地トンネル青木川工区の工事状況

20260617 松川町
第33回対策委員会資料

- 青木川非常口から本坑を掘削しています。



【凡例】

- 計画路線(トンネル区間)
- 計画路線(地上区間)
- 非常口トンネル・先進坑・工事用トンネル
- 非常口

工事進捗(掘削済延長)

非常口: 約0.6km 完了
本坑: 約1.8km / 3.6km

各トンネルの工事状況

20260617 松川町
第33回対策委員会資料

先進坑掘削状況(除山)



本坑掘削状況(除山)



本坑掘削状況(小渋川)



本坑掘削状況(青木川)



前河原道路新設事業の工事状況

20260617 松川町
第33回対策委員会資料



- 資材ヤードの整地と施工箇所の伐採が完了し、現在は施工箇所にて補強土壁の基礎となる部分の掘削を行っています。
- 資材ヤードには、5月末時点で約17,000m³のトンネル発生土を仮置きし、施工箇所の掘削土も資材ヤードに運搬・仮置きしています。



資材ヤードの状況




施工箇所の基礎部掘削状況

前河原道路新設事業(林叟院横窪地造成)の工事状況

20260617 松川町
第33回対策委員会資料


平面図



- 令和7年12月24日に、林叟院横の造成が完了しました。



断面図(A-A')



福与河原地区土地改良事業の工事状況

20260617 松川町
第33回対策委員会資料



仮設道路の施工状況

- 5月中旬頃に工事に着手し、7月からの圃場への発生土運搬に向けて、進入路の造成工事として仮設道路の施工を行っています。

- ① 工事進捗
- ② 発生土運搬車両の運行状況と運行計画
- ③ その他

【実績】発生土運搬車両台数

20260617 松川町
第33回対策委員会資料

令和7年8月～令和8年5月の日平均




- ※ 予定台数については、期間中の予定延総台数を予定工事稼働日数で割り戻した「日平均」を記載しています。
- ※ 国道153号を通行した中川村小和田への運搬は、林叟院横窪地への運搬完了後から行っています。
- ※ 令和8年5月から飯田市(土曽川橋りょう)への要対策土運搬を行っており、6月上旬に運搬が完了しています。

【予定】発生土運搬車両台数

20260617 松川町
第33回対策委員会資料

令和8年6月以降の日平均




※ 予定台数については、期間中の予定延総台数を予定工事稼働日数で割り戻した「日平均」を記載しています。

※ 松川町役場前を通行した福与河原への運搬は、令和8年7月から行う予定です。

【予定】発生土運搬車両台数

20260617 松川町
第33回対策委員会資料

令和8年7月～令和8年10月の日平均



※ 予定台数については、期間中の予定延総台数を予定工事稼働日数で割り戻した「日平均」を記載しています。

※ 町道護岸線において水道工事(町)を予定しており、工事実施予定期間である令和8年7月から10月のうち約1ヶ月の間においては松川町役場前を80台/日・片道が運行する計画です。

【実績・予定】発生土運搬車両台数(地点別)

20260617 松川町
第33回対策委員会資料

月別日平均 通行台数 (合計)			① 渡場 交差点	② 町道 洞新線	③ 新宮ヶ瀬橋	④ 町道 護岸線	⑤ 国道153号	⑥ 古町 境の沢線	⑦ 松川町役場	⑧ 松川IC
			(往復)	(片道)	(往復)	(片道)	(片道)	(片道)	(片道)	(往復)
J R 工 事 に よ る 発 生 土 運 搬 車 両	実績	R7.8～ R8.5	454.4	210.3	70.6	65.3	102.5	65.3	—	130.6
	予定	R8.6～	550	345	420	40	140	80	40	160
		R8.7～ R8.10	550	345	420	0	140	80	80	160

※「月別日平均」とは、月延総台数を1月当りの工事稼働日数で割り戻した数値です。

※ 予定の台数については、期間中の予定延総台数を予定工事稼働日数で割り戻した「日平均」を記載しています。

※ 表中の台数は、各道路や地点を通行する車両の合計台数を示しています。

- ① 工事進捗
- ② 発生土運搬車両の運行状況
- ③ その他

地域との連携に関する取り組み

20260617 松川町
第33回対策委員会資料

- 6/9に松川中央小学校、6/10に松川北小学校にて「交通安全教室」を開催しました。
- 引き続き、工事の安全、環境の保全、地域住民の皆様との連携を重視して事業を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いします。



松川中央小学校での教室開催の様子



松川北小学校での教室開催の様子

- 今後の工事予定は、別紙「工事カレンダー」をご参照ください

J R 東海

中央新幹線長野工事事務所（大鹿分室）

（住所）長野県下伊那郡大鹿村大字大河原381-1

（電話）0265-39-2975

中央新幹線長野工事事務所

（住所）長野県飯田市元町5451

（電話）0265-38-6500

【受付】 土・日・祝日、GW、お盆、年末年始(12月29日～1月3日)を除く、平日9時～17時